



Budujeme partnerstvá




NEWSLETTER 04

Január 2022 - Apríl 2022

1.1.2022 – 30.04.2022 – štvrté reportovacie obdobie projektu *“Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznáním prírodného a kultúrneho dedičstva”*, *“Narrow gauge railways as unique gates to nature and cultural heritage”*, SKHU/1902/1.1/020, *“NatGate”*. Projekt trvá od 1.1.2021 a bol predĺžený o štyri mesiace do 31.8.2022, cieľom projektu je ochrana kultúrneho dedičstva, naštartovanie cezhraničnej spolupráce oboch partnerov a zvýšenie návštevnosti historických úzkorozchodných železničiek v Košiciach a Nagybörzsöny.

LB – Detská železnica Košice - Január – Apríl 2022 – Košická detská historická železnica - Pokračovali práce na dodávke dvoch nových osobných vozňov. Rumunský dodávateľ odštartoval práce na ich výrobe vo vlastnej hale, avšak aktivita je negatívne ovplyvnená nárastom cien energií a materiálov a dochádza k zdržaniu výroby a odkladu termínu dodania ako aj k modifikácii rozsahu prác.



Budujeme partnerstvá

Návoz projektu:

Úzkorozchodné železnice ako jedinečné brány za poznáním prírodného a kultúrneho

Rozpočet projektu
409 590,- Eur



www.skhu.eu
www.sk-hu.eu

Európsky fond regionálneho rozvoja

LB – Práce na výrobe dvoch nových vozňov pokračovali u rumunského dodávateľa v jeho dielňach v mestečku Cristior.

**OBSAH TOHTO DOKUMENTU NIE JE OFICIÁLNYM STANOVISKOM EURÓPSKEJ ÚNIE.
THE CONTENT OF THIS NEWSLETTER DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE OFFICIAL POSITION OF THE EUROPEAN UNION.
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND; WWW.SKHU.EU; SKHU/1902/1.1/020; NATGATE
NARROW GAUGE RAILWAYS AS UNIQUE GATES TO NATURE AND CULTURAL HERITAGE**

B1 - Nagybörzsöny

Marec 2022 – Úspešne bola ukončená realizácia osvetlenia rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana z 13. storočia. Dokončila sa kompletná elektrifikácia okolia kostola, čím sa pripravilo elektrické napojenie pre chystaný prírodný amfiteáter a 3D reklamný pútač pri západnom vstupe do obce.

Marec 2022 – vďaka marcovému otepleniu pokračovali práce na výstavbe amfiteátra po vyliatí a uschnutí betónovej platne konštrukčnými prácami na nosnej drevenej časti pódia a zastrašenia.



Apríl 2022 – Boli osadené obojstranné nové informačné tabule v celom intraviláne obce. Tabule s jednotným grafickým riešením navigujú na jednej strane návštevníkov k jednotlivým atrakciám v obci a na strane druhej je umiestnená mapa.

Apríl 2022 – Uskutočnila sa úradná skúška nového vozňa BA554 na trati železničky "Zsuzsi Vasút" v Debrecíne. Po úspešnom ukončení testovania bude vozeň prevezený na železničku do Nagybörzsöny.



Marec - Apríl 2022 –

obaja partneri projektu sa spoločne podieľali na príprave letáku a brožúry, ktorých príprava sa dostala do finálnej fázy ako aj textu k animovanému trojjazyčnému filmu na sprevádzanie turistov v obci "Nagybörzsöny".

25. február 2022 - Uskutočnil sa **6. staff meeting** v online priestore. Diskutované boli podstatné zmeny v projekte, ktoré si vyžiadali objektívne nepriaznivé okolnosti, najmä trvajúci vplyv pandémie, prudký rast cien surovín a energií.

Bola dohodnutá a neskôr spracovaná žiadosť o predĺženie projektu a úpravu niektorých aktivít projektu. Zmeny boli počas IV. reportovacieho obdobia schválené. Realizovanie projektu bolo predĺžené do 31.8.2022.

Kontakt:

KOŠICE
Igor Holéczy
holeczyj@gmail.com
+421 905 496 426

NAGYBÖRZSÖNY
Flóra Reiter
skhu.20202021@gmail.com
+ 421 948 723 120

